A4 NEUE AXENSTRASSE
KANTONE SCHWYZ UND URI

Baudirektion Uri
Baudepartement Schwyz
c/o Tiefbauamt Schwyz
Postfach 1251, 6431 Schwyz

Abschnitt Ingenbohl - Gumpisch
Rahmenterminprogramm Ausführung

Stand: 31.12.2022

Jahre	2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033				2034			
Quartal	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Sisikoner Tunnel																																															
Erschliessungsstollen, Vorbereitung Hauptvortriebe											■	■	■																																			
Hauptvortriebe Sisikoner Tunnel														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																							
Innenausbau und Einbau Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (BSA)																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Fertigstellung Sisikoner Tunnel																																									■	■	■				
Morschacher Tunnel																																															
Entwässerungsstollen Ingenbohl, Vorbereitung Hauptvortriebe							■	■	■	■	■	■	■																																		
Hauptvortriebe Morschacher Tunnel														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																							
Innenausbau und Einbau Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen (BSA)																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Fertigstellung Morschacher Tunnel																																									■	■	■				
Anschluss Gumpisch																																															
Ausführung Hilfsbrücke Gumpisch inkl. Inbetriebnahme	■	■	■	■																																										
Ausführung Schutz gegen Naturgefahren					■	■	■	■	■	■	■	■																																		
Ausführung Voreinschnitte Gumpisch													■	■	■	■																														
Ausführung Galerie Gumpisch																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Zwischenangriff Dorni																																														
Ausführung Vorarbeiten Zwischenangriff Dorni					■	■	■	■	■	■																																				
Offene Strecke Ort																																														
Ausführung offene Strecke Ort					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
Anschluss Ingenbohl																																														
Ausführung Vorarbeiten inkl. Erschliessung Höchenen					■	■	■	■	■	■																																				
Ausführung Anschluss Ingenbohl inkl. Kreisel Mosi																									■	■	■	■																			
Eröffnung Neue Axenstrasse																																														
Eröffnung und Verkehrsfreigabe Neue Axenstrasse																																									■	■					
Flankierende Massnahmen alte Axenstrasse																																														
Flankierende Massnahmen alte Axenstrasse																																									■	■	■	■	■	■	■